



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito "Argemiro Holtz"

Praça 13 de Março, 25 - Tel/Fax (015) 3276.1177 – e-mail: obras@sarapui.sp.gov.br - CEP 18225-000



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBRA:

Pavimentação com lajotas sextavadas em concreto e execução de guias extrusadas de concreto em trecho da Rua Ernesto Piedade - Jardim Zukmira - Sarapuí/SP

MUNICÍPIO  
Sarapuí/SP

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

CDHU 188 / SINAPI  
01/2023

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: dias 690	
1	Serviços Preliminares				
1.1	Placa de identificação para obra (2,00x1,50)m	m2	3,00		3,00
		R\$	3.308,88		3.308,88
2	Pavimentação (Bloco sextavado)				
2.1	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipo sextavado com colchão e rejunte em areia	m2	971,50		971,50
		R\$	134.387,60		134.387,60
2.2	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af. 06/2016	m	379,72		379,72
		R\$	24.343,85		24.343,85
2.3	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	11,00		11,00
		R\$	733,81		733,81
2.4	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m2	971,50		971,50
		R\$	204,02		204,02
RECURSOS ESTADUAIS			100.000,00		100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			62.978,16		62.978,16
TOTAL			162.978,16		162.978,16

Sarapuí, 10 de março de 2023

Antônio Mendes de Queiroz Junior  
CREA 5061478844